

# Verksamhetsberättelse 2016

## Torestorps Fiber Ekonomisk Förening

Verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

### Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 bestått av följande ledamöter med nedan angivna befattningar:

Ordförande:	Gunilla Esbjörnsson
Vice ordförande:	Enar Larsson
Kassör:	Bengt-Olof Nilsson
Sekreterare:	Johan Eliasson
Ledamöter:	Jan-Ola Nolin, Tore Larsson, Conny Ryndal, Mattias Andersson
Suppleanter:	Johan Christersson, Sebastian Jarrah

### Övriga förtroendeposter

Valberedning:	Göran Weiler, Anders Esbjörnsson
Revisorer:	Kjell-Åke Andersson, Jan-Åke Sjökvist

### Viktiga händelser under året

Det utdragna bidragsförfarandet fortsatte under årets första månader, med komplikationer, förändringar och oklarheter i bidragsreglerna bland annat gällande tolkning av krav på överkapacitet samt ett ej fullt fungerande IT-system för bidragshanteringen. Detta har haft stor påverkan på projektet och styrelsens arbete. Den 29 april fick Torestorps Fiber besked om att bidragsansökan beviljats. Jordbruksverket tillämpar en poängsättningsmodell för att avgöra i vilken turordning som fiberföreningarnas ansökningar ska hanteras och beviljas. Tack vare att Torestorps Fiber hade en fullpoängsansökan hanterades bidragsansökan i de första beslutsomgångarna och blev första fiberförening i Marks kommun i innevarande programperiod om erhöll bidragsbeslut. Därmed kunde byggfasen inledas utan risk för ekonomiska begränsningar.

Under vintern och våren togs, med hjälp av Norra Bohuslän Konsult AB, anbudsförfrågan gällande upphandling av kommunikationsoperatör fram. Anbudsförfrågan publicerades på den nationella upphandlingstjänsten Visma Opic den 23 maj och sista anbudsdag var den 1 juli. Upphandlingen genomfördes enligt de krav som ställs av bidragsgivande myndighet, Jordbruksverket. Kraven är bland annat att upphandlingen ska genomföras enligt principerna för LOU och vid utvärderingen ska

en poäng- och viktningmodell tillämpas, där vinnande anbudsgivare är den som erhållit flest poäng. Under sommaren pågick ett omfattande utvärderingsarbete av de inkomna anbud. Två anbud inkom som uppfyllde ställda skalkrav. Vinnande anbudsgivare blev Zitius och ett sjuårigt avtal tecknades med Zitius 2016-10-20. Zitius har ett stort antal tjänsteleverantörer kopplade till sig och flera av dessa kunde flera erbjuda förmånliga gruppavtal för fiberföreningar. Styrelsen valde Telia för gruppavtal och kunde därmed erbjuda medlemmar att teckna tjänsteavtal omfattande TV, telefoni och bredband 100/100 inklusive hårdvara till ett mycket förmånligt pris.

Projekteringsarbetet som huvudentreprenören Kewab AB påbörjade hösten 2015 slutfördes vintern 2016. Projektet är indelat i två delprojekt, den bidragsberättigade landsbygdsdelen samt tätorten. Hela området är indelat i fyra delområden; tätort, landsbygd öster, landsbygd norr och landsbygd söder.

Under våren tecknades markupplåtelseavtal med alla berörda markägare. Markägarna har haft tillfälle att lämna synpunkter och föreslå justeringar på nätets sträckning, vilket styrelsen har beaktat.

Vattenfall genomförde under året omfattande nedgrävning av sina ledningar och Torestorps Fiber har kunnat samkanalisera 30 000 meter, vilket har inneburit en kostnadsbesparing för föreningen.

Uppstartsmöte med entreprenörer hölls i juni och den 15 augusti var det byggstart i tätorten. På grund av det utdragna bidragsförfarandet, vilket innebar en försenad byggstart på ca ett år, tillkom underentreprenör, Jordells Åkeri & Entreprenad AB, för schaktning, förläggning av kanalisation samt blåsning av fiber. Under byggfasens första veckor, tillkom ytterligare en underentreprenör för att förstärka arbetsstyrkan. Styrelsen hade ej informerats om och således ej heller godkänt denna nytillkomna underentreprenör, vilket ska ske enligt kontrakt med huvudentreprenör. Då det ganska snart visade sig att underentreprenören inte genomförde schaktning på fackmannamässigt sätt och att det förekom många brister i utförandet, beslutade styrelsen 2016-09-13 att denna entreprenad skulle avbrytas, vilket styrelsen meddelade huvudentreprenör på byggmöte 2016-09-14. Kontroll på underentreprenörens utförda arbete genomfördes och bristerna åtgärdades som garantiarbete. Jordells förstärkte sin arbetsstyrka med ytterligare arbetslag och arbetet har därefter utförts med gott resultat. I november var det byggstart på landsbygden, med start i område landsbygd öster. Schaktarbete i tätort och landsbygd öster pågick därefter parallellt med tre arbetslag och totalt fyra maskiner.

## **Kommunikation och information**

I samband med årsmötet 12 april hölls ett stormöte för allmänheten i Torestorps bygdegård. Mötet annonserades i Markbladet och direktutskick gjordes via post och e-post till samtliga medlemmar. På stormötet medverkade förutom styrelsen representanter från Kewab AB och Bravida AB.

Information om projektets fortskridande har publicerats löpande på [www.torestorpsfiber.se](http://www.torestorpsfiber.se). Denna information har spridits via Torestorps Fibers Facebookgrupp, Torestorps Fibers Twitterkonto samt till viss del via Torestorps Facebooksida och [www.torestorp.se](http://www.torestorp.se).

Lägesrapporter och information av mer betydande karaktär har skickats som medlemsutskick via e-post. Medlemmar utan e-post har fått den mest väsentliga informationen via brev.

Information och markupplåtelseavtal har skickats till samtliga berörda markägare via brev.

## Möten

Styrelsen har haft sammanträden var tredje vecka fram till byggstart, därefter en gång per månad. Byggmöte med entreprenörer har hållits en gång per månad från byggstart. Medverkande på byggmöten är representanter för Kewab, Jordells och Bravida, samt för styrelsen ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Delar av styrelsen har medverkat vid möten arrangerade av Marks kommun, länsstyrelsen Västra Götaland samt TUFF. Styrelsen har även haft samverkan med Älekulla Fiber samt ytterligare fiberföreningar.

## Medlemsantal och anslutna fastigheter

Under året har ytterligare medlemmar och anslutningar tillkommit. Fram till byggstart i respektive delområde har tillkommande fastigheter kunnat anslutas till ordinarie insats. Enligt styrelsebeslut garanteras inte att anslutning kan ske till ordinarie insatsnivå efter byggstart i respektive delområde. Om det medför extra kostnader för anslutning av fastighet i område där byggstart har skett, läggs denna merkostnad på aktuell anslutning.

Vid verksamhetsårets slut uppgick medlemsantalet till 352 betalande medlemmar. Dessa medlemmar har tecknat anslutningsavtal för totalt 369 fastigheter.

## Ekonomi

Bengt-Olof Nilsson har haft hand om föreningens ekonomi. Styrelsen har tagit del av ekonomiska rapporter vid varje styrelsemöte. Den ekonomiska rapporten specificerar utgifter och inkomster samt ingående och utgående balans.

Torestorps Fibers styrelse tackar för förtroendet under det gångna året.

.....  
Gunilla Esbjörnsson  
ordförande

.....  
Enar Larsson  
vice ordförande

.....  
Bengt-Olof Nilsson  
kassör

.....  
Johan Eliasson  
sekreterare

.....  
Jan-Ola Nolin  
ledamot

.....  
Tore Larsson  
ledamot

.....  
Conny Ryndal  
ledamot

.....  
Mattias Andersson  
ledamot

.....  
Johan Christersson  
suppleant

.....  
Sebastian Jarrah  
suppleant