



Torestorp
fiber
KEWAB
Elkraft

2018-02-08

Tillbakablick projektet

- **Anbud.** Jobbades fram i Maj 2015. Lämnades in i Juni 2015. Vår tänkta upplägg var start hösten 2015, 100% egen personal från avd Göteborg i schaktdelen inkl borringar projektledning. Bravida UE i fiberdelen.
- **Uppstart.** Augusti 2016. Ett antal turer med myndigheter och oklart med bidrag mm sköt upp starten. Avd Göteborg hade avvecklats. Jordells vår UE schaktdelen. Projektledare slutat hos oss, ny projektledare Gunne i uppstarten, som i september 2016 lämnade över till Tony. En del strul innan vi fick rätt upplägg och rätt personal i schaktdelen. Enar tar större ansvar i fält, viktig roll.

Tillbakablick på projektet

- **Utförandet.** Prövningar, kostnader för alla när vi stöter på de markförhållanden som har varit med oss största delen av projektet, fördyringar för föreningen med all hantering av stenmassor och ersättningsmassor av dem. Likaså hel del bergkänningar som varit tidsödande att lösa framkomlighet i, dock kunnat undvika sprängning som är kostsam.
- Sträckor efter TRV-vägar där TRV kräver TMA/trafikljus mm har varit kostsamt och tidsödande. Hantering av redan lagda slangar är en annan kostnad.
- En del ej utsatta hinder i mark stötte vi på.
- Utökning av fibernätet med nya kunder gjorde att projektet svälde.



Tillbakablick projektet

- **Förbättringar av nätet.** Markförhållande krävde förstärkt nät, extra skyddsslang för fiberslangar, gör nätet säkrare för framtiden. Enligt oss helt rätt beslut av föreningen att ta den kostnaden nu, för driftsäkrare nät. Ett antal kilometer skyddsslang har förlagts, och fiberslangar dragit i denna slang.
- **Förbättringar av nätet.** Bra val av fiberkablar har bidragit till mycket fina mätvärden på signaler i anläggningarna (Per har mer info). Även annan mtrl är av bra kvalitet.
- **Förbättringar av nätet.** Lösningar med en del extra skåp förenklar hantering i framtiden om något göras i nätet.

Tillbakablick projektet

- **Samarbetet.** Samarbetet och förtroendet mellan entreprenör och föreningen har stärkts ju mer vi jobbat ihop i detta projekt.
- **Samarbetet.** Vi har jobbat hårt för att försöka hitta bra lösningar i projektet och hoppas ha ett bra rykte i Torestorp nu när vi är klara med vårt uppdrag.
- **Samarbetet.** Vi ser när vi jämför med andra uppdrag att Föreningen har en mycket bra, stark styrelse som haft ett stort, tufft uppdrag att driva igenom detta projekt på det sätt som de lyckats med.
- Vi vill tacka för att vi fått utföra detta projekt åt er Förening.